

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29 年 3 月 30 日

計画の名称	名護市都市公園整備推進計画							
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)	交付対象	名護市					
計画の目標	地域住民の意見を踏まえ、安全性に配慮した親しみのある都市公園の計画的な整備を推進するとともに、 競技スポーツの振興及び市民の生涯スポーツ・健康増進・レクリエーションの充実に資する都市公園の整備を目指す。							
計画の成果目標 (定量的指標)	・一人当たりの公園面積を18.56㎡/人 (H23) から19.58㎡/人 (H27) にする。							
定量的指標の定義及び算定式	・一人当たりの公園面積 (㎡/人) 都市公園の開設している面積の合計(㎡) / 都市計画区域人口(人)			定量的指標の現況値及び目標値			備考	
	人口	60,341人 (H23)	61,285人 (H25)	62,229人 (H27)	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	
	供用開始面積	1,120,100㎡(H23)	1,183,900㎡(H25)	1,218,700㎡(H27)	18.56㎡/人	19.32㎡/人	19.58㎡/人	
	1人あたり公園面積	1,120,100㎡/60,341人=18.56㎡/人 (H23) 1,183,900㎡/61,285人=19.32㎡/人(H25) 1,218,700㎡/62,229人=19.58㎡/人(H27)						
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,599 百万円	A	1,599 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円
			効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)			0.0%		

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
社会資本総合整備計画の事後評価として市で実施	平成29年3月
	公表の方法
	市のホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	公園	沖縄	名護市	直接	名護市	都市公園事業 (伊差川公園)	園路、広場、駐車場等3.70ha	名護市						73	
1-A-3	公園	沖縄	名護市	直接	名護市	都市公園事業 (21世紀の森)	園路、広場、運動施設等26.00ha	名護市						1,526	
合計													1,599		
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
														0	
合計													0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考	
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26	H27		
														0	
合計													0		
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考	

その他関連する事業															
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
								H23	H24	H25	H26	H27			
A'	公園	沖縄	名護市	直接	名護市	都市公園事業(田井等公園)	園路、広場、駐車場等 1.60ha	名護市						209	沖縄
	公園	沖縄	名護市	直接	名護市	都市公園事業(我部祖河緑地)	園路、広場、駐車場等 3.50ha	名護市						250	沖縄
	公園	沖縄	名護市	直接	名護市	名護市公園施設長寿命化計画策定調査	市内都市公園の施設長寿命化計画書の策定	名護市						32	沖縄
	公園	沖縄	名護市	直接	名護市	都市公園安全安心対策緊急総合支援事業	伊差川公園等 9箇所	名護市						41	沖縄
	公園	沖縄	名護市	直接	名護市	名護市公園施設長寿命化対策支援事業	市内都市公園 49箇所	名護市						76	沖縄
	公園	沖縄	名護市	直接	名護市	都市公園安全・安心対策事業	市内都市公園 57箇所	名護市						10	沖縄
C'	公園	沖縄	名護市	直接	名護市	都市公園事業(屋部親水公園)	園路、広場、遊戯施設等 0.51ha	名護市						229	沖縄
	公園	沖縄	名護市	直接	名護市	都市公園事業(呉我多目的広場)	園路、広場、遊戯施設等 1.30ha	名護市						111	沖縄
	公園	沖縄	名護市	直接	名護市	都市公園事業(喜瀬多目的広場)	園路、広場、遊戯施設等 0.48ha	名護市						142	沖縄

A'	618 百万円	B'	0百万円	C'	482 百万円	$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	17.9%
----	---------	----	------	----	---------	---------------------------------------	-------

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		一人当たりの公園面積が目標値に達することができ、市民の利用に供することができた。目標設定時に比べ、開設した公園面積が増えたことと、人口の伸び率が低かったことより、成果目標が達成されたものである。			
II 定量的指標の達成状況	指標(一人当たりの公園面積)	最終目標値	19.58㎡/人	目標値と実績値に差が出た要因	計画的に都市公園事業の進捗を図ることができ、最終目標値を達成することができた。 目標値 1,218,700㎡/62,229人=19.58㎡/人 実績値 1,219,000㎡/61,683人=19.76㎡/人
		最終実績値	19.76㎡/人		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

3. 特記事項(今後の方針等)

今後も引き続き、事業を円滑に進めていけるよう、地元自治会関係者等との調整・連携を図りながら市民ニーズに則した満足度の高い公園整備を進めていく。また、事業効果を早期に発現できるよう、整備箇所の部分的な供用の可能性についても検討し、良好な地域環境の形成と快適で安全で安心な都市環境を創出することで、公園利用者の利便性向上を図る。

(参考図面)

